

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Ивањица

Број: 404-2-8/2016-7

5.07.2017.године

ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама(Сл.гл.РС.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 5.07.2017. године, донео:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији мостова на реци Љупчи на општинском путу Миловићи – Масларске воденице

- 1) **Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Набавка грађевинских радова на реконструкцији мостова на реци Љупчи на општинском путу Миловићи – Масларске воденице;
Предмет јавне набавке није обликован у партије;
Место извршења радова: Љупча река, Ивањица;
Ознака из класификације делатности: сектор F , област 42.13;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-радови на реконструкцији;
- 4) **Првобитни рок за завршетак радова:** 75(седамдесетпет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;
- 5) **Измењени рок за завршетак радова:** 105(стопет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;

6) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је доставио наручиоцу захтев за продужење рока извођења радова по Основном уговору у трајању од 30(тридесет) календарских дана. Објективни разлози за измену уговора су:

- Извођач је уведен у посао дана 24.04.2017.године, сагласности за коришћење приватних парцела у сврху израде привремених прелаза преко реке, извођач је добијао парцијално, почев од 27.05.2017.године;
- Обилне падавине и изразито бујични водоток реке Љупче су онемогућавали да се са извођењем радова почне на време;

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији мостова на реци Љупчи на општинском путу Миловићи – Масларске воденице, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова-носиоца посла из групе понуђача Ратко Митровић construction ДОО Чачак, Булевар Танаска Рајића 35 и члана групе понуђача Путеви ДОО Ивањица, улица Јаворска 55, заведен код наручиоца радова под бројем:404-2-8/2016-6 од 26.12.2016. године и код извођача радова под бројем: 883 од 26.12.2016. године.



Наручилац

Општина Ивањица

Начелник Општинске управе

Миланка Коларевић